

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแป้น (เฟส ๒)	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทางบ้านแป้นหมู่ที่ ๖-บ้านแป้น หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๒,๒๘๓,๔๐๐	๑,๕๔๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านไร่-ทุ่ง เชื่อมถนน ประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ ๘ ต.หนองหนาม หมู่ที่ ๕ บ้านบุชา	๖๙๓,๘๐๐	๔๕๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ซอยข้างร้านข้าวซอย บ้านบุชา หมู่ที่ ๕	๑๙๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	

๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ซอยเจ็จิต บ้านบุชา หมู่ที่ ๕	๔๓๑,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒๔ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๓๕๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๑๔ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๑๖๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒๒ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗	๑๒๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (แบบOverlay) ถนนประชารัฐพัฒนา (บริเวณแยกข้างตลาดวังตาล)	๒๔๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒	๖๐๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ ๘	๖๑๒,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างขออนุญาต ใช้พื้นที่จากธนารักษ์	
๑๒	โครงการวางท่อ คสล.เลียบบถนนสายใหม่ (ต่อเนื่องปี ๖๐) บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑	๓๙๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศหาผู้รับจ้าง	
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) หน้าบ้านนายไพโร โปธิศาสตร์ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓	๗๓,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (ลงนาม ๔ เม.ย.๖๑)	

๑๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๔๖๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย. ๖๑
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. .ซอย สนามกีฬา-หลังตลาดบ้านแป้น (ต่อเนื่องปี ๖๐) หมู่ที่ ๖	๑๘๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย. ๖๑
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑-๒ บ้านไร่-ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๒๑๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ก.ค.๖๑
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอย บ้านนางสาวปราณี ใจศรี บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓	๓๑๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ก.ค.๖๑
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. โรงหนังสือพิมพ์-บริเวณหน้าวัดหนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓	๖๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ก.ค.๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอย ๖ บ้านไร่-บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๘	๓๓๓,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ก.ค.๖๑
๒๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายมนู นันตาสิน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑	๒๑๒,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ก.ค.๖๑
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย ซอยสถานปฏิบัติธรรม บ้านหนองเต่า	๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.-ก.ย.๖๑
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย พร้อมสายดับ ซอยบ้านนายสุทัศน์ คำภีคำ บ้านหนองเต่า	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.-ก.ย.๖๑
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑ เฟส ๒ สาย และ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมสายดับ ซอยพงษ์อูมิเนียม บ้านหนองเต่า	๑๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.-ก.ย.๖๑

๒๔	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณ หน้าไอดีม ๒๒๒ บ้านบ่อโจง	๒๗๙,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้ว รอดำเนินการก่อสร้าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๐ (ช่วงที่ ๒) บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๑๓๐,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้ว รอดำเนินการก่อสร้าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๖/๑ บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้ว รอดำเนินการก่อสร้าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามหลัง บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๑๖๖,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้ว รอดำเนินการก่อสร้าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๘	โครงการทเลาน คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณ หน้าวัดหนองหนาม บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓	๑๓๔,๐๐๐	-	ลงนามสัญญาแล้ว รอดำเนินการก่อสร้าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยข้างโบสถ์คริสต์ บ้านแป้น หมู่ที่ ๖	๔๘๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยหน้าวัดบ่อโจง บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑	๓๘๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ๑ บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๑๕๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุประโจง บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๑๖๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ บ้านรั้ว - ทุ่ง หมู่ที่ ๘	๗๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ่อโจง-บ้านขว้าง (ร้านไอติม ๒๒๒)	๒๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม

๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๐/๑ บ้านเส็ง หมู่ที่ ๗	๑๕,๓๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ลำเหมืองข้างบ้านนายสำราญ นันทะपालียง บ้านม่วง หมู่ที่ ๘	๔๑๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างพิจารณา คุณสมบัติผู้ชนะการ ประมูล	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หนองเต่า บริเวณสวนนายสราวุธ ใจโจง	๕๙๕,๐๐๐	-	รอสภาพอนุมัติจ่ายขาด เงินสะสม	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้างแท็งก์น้ำประปาแบบแชมเปญ บ้านบุชา บริเวณสวนนายสุทิน คำวังพฤษ์	๔๑๔,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ รอหนังสืออุทกคดีที่ดิน	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๙	โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๔๐	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแป้น (หลังใหม่)	๑๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องอยู่- บ้านขว้าง (ช่วงที่ ๓) บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒	๔๑๘,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณ หน้าบ้านนายจรูญ เชื้อเย็น บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓	๑๙๙,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบจ่ายขาด เงินสะสม

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการคั้นน้ำใส่ให้ลำน้ำกวัง	๕๐,๐๐๐	๔๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการทั้งปี

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๓๑,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการทั้งปี
๒	โครงการเมืองสวยใส่ร่มลพิษ	๑๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-เม.ย.๖๑
๓	โครงการอบรมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ	๑๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการทั้งปี
๔	โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ส.ค.๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๕	โครงการรักษำบ้านเกิดสร้างถิ่นกำเนิตให้หน้าอยู่	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ส.ค.๖๑
๖	โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มิ.ย.-ส.ค.๖๑
๗	โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้านนำมอง	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-ส.ค.๖๑
๘	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.๖๑

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการคลินิกเกษตร	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.พ.๖๑
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๘,๙๙๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ย.๖๐-ส.ค.๖๑

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรม ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-ก.พ.๖๑
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล "แผน ๓๖๐ องค์กร"	๔๐,๐๐๐	๔,๘๗๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๐-ส.ค.๖๑
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	บูรณาการร่วมกับ โครงการจัดทำแผนฯ
๔	โครงการเพิ่มทักษะด้านงบประมาณของ อปท.เพื่อความเป็นเลิศ	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มิ.ย..๖๑
๕	โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน "BP FOR AEC"	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.-ส.ค.๖๑

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	๔,๕๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
๒	โครงการบ้านแป้นร่วมใจจัดภัย ยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ธ.ค.๖๐ และมี.ย.๖๑
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๒๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ค.๖๑

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการณรงค์ป้องกันการควบคุม โรคไข้หวัดนก	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ ธ.ค.๖๐-ก.พ.๖๑
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว	๑๐,๐๐๐	๓,๔๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ค. - เม.ย.๖๑
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	๙,๕๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการในวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ วันเอดส์โลก
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-ก.พ.๖๑ และ มี.ย-ก.ค.๖๑
๕	โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ย.๖๐-ก.ย.๖๑

๖	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ย. - ก.ย.๖๑
๗	โครงการณรงค์ป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ค. - ก.ย.๖๑
๘	โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครอง ผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ส.ค. - ก.ย.๖๑
๙	โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค. - ส.ค.๖๑

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการสายใยรักสู่ครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ค.-เม.ย. ๖๑
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ อาสาสมัครดูแลคนพิการที่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค. - มี.ย.๖๑
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อ้อยม่วงใจ)	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๔๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค. - มี.ย.๖๑
๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย. - พ.ค.๖๑
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.๖๑
๖	โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อ พัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ย.๖๑

๓.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศพด. เทศบาลตำบลบ้านแป้น และโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๐ และ ก.พ.-พ.ค.๖๑
๓	โครงการวันสำคัญทางศาสนาและ วันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ธ.ค.๖๐/ม.ค.๖๑ และก.ค.-ส.ค.๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๙๗๐,๒๘๐	๕๘๔,๓๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ช่วงที่ ๑ พ.ย.๖๐ ถึง มี.ค.๖๑ ช่วงที่ ๒ พ.ค. ถึง ก.ย.-๖๑
๕	โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรม การจัดการศึกษาของ อปท.ระดับภาค และระดับประเทศ	๗๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.๖๑
๖	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.๖๑
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มิ.ย.๖๑

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการประเพณียี่เป็ง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการวันเด็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๑๐๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ประชาชนกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	๗,๔๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย. - ก.ค.๖๑
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ ในการเล่นกีฬาของเยาวชน	๑๒,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.พ.๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มิ.ย.๖๑
๗	โครงการร่วมการจัดงานลำไย จังหวัดลำพูน	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ส.ค.๖๑
๘	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	๓๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ค.๖๑
๙	โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.๖๑

๓.๗ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๒๙,๒๐๐	๖,๖๔๕,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดทั้งปี จำนวนผู้สูงอายุ ๑,๔๓๔ คน
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๓๕๘,๔๐๐	๒,๒๕๖,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดทั้งปี จำนวนผู้พิการ ๔๐๐ คน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๖,๐๐๐	๑๐๕,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดทั้งปี จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ๓๐ คน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

๔.๑ แผนงานบริการงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ค.๖๑
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาและนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล คสช.กระทรวงมหาดไทย	๑๐๐,๐๐๐	๖๖,๓๕๔ (ข้อมูล ณ ๒ เม.ย.๖๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
๓	โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา (ฮอมผญา อาสาคล้ายทุกข์)	๓๐,๐๐๐	๑,๗๕๐ (ข้อมูล ณ ๒ เม.ย.๖๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๐/ม.ค./เม.ย. และก.ค.๖๑
๔	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ

					มี.ค.-เม.ย.๖๑
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สท.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ทต.บ้านแป้น	๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มี.ย-ก.ค.๖๑
๖	โครงการวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ๒๔ เม.ย.๖๑

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟฟ้า	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.-เม.ย.๖๑
๓	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	๔,๖๓๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑
๔	โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ส.ค.๖๑

๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ ไฟฟ้า เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๓๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.-ก.ย. ๖๑

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านแป้น

๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.๖๑
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๘๑๒,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐ (ข้อมูล ณ ๒ เม.ย.๖๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ย.๖๐ และ พ.ค.๖๑
๓	อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๔๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.๖๑

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๔๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ก.ค.-ส.ค.๖๑
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอ พวจ.อนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน
๓	อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๖,๔๓๔	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอ พวจ.อนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.๖๑
๒	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของหมู่บ้าน	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.๖๑
๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาของ วัดในเขตเทศบาล	๑๓๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย.๖๑
๔	อุดหนุนโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านไร่-ทุ่ง (โรงเรียนปริยัติศึกษา)	๑๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ ม.ค.๖๑
๕	อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจรเคลื่อนที่ สู่ประชาชนประจำตำบลหนองนาม	๒๔,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ มิ.ย.๖๑
๖	อุดหนุนโครงการรุกขมูลกรรมวัดในเขต เทศบาลตำบลบ้านแป้น	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	การขอรับเงินอุดหนุน ไม่เป็นไปตามระเบียบ

๕.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	๑๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอ ผวจ.อนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาหรือไม่ (ผลสัมฤทธิ์)	หมายเหตุ
๑	โครงการสมทบสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านแป้น	๘๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดทั้งปี ม.ค.๖๑