

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม				
๑	โครงการต่อเติมสถานที่รับชำระ ภาษีเทศบาลตำบลบ้านแป้น	๕๔,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๒ - สวนนายงยุทธ บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม	๙๗,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (แบบ Overlay) สาย หน้าวัดบุชา-บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแป้น	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม	๓๒๗,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย๑ (บ้านล่อง) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแป้น	๙๒,๐๐๐	๙๐,๘๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาลตำบล บ้านแป้น ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางอนัญญา หมื่นสิทธิโรจน์และบริเวณ ซอย๑ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ ในการเกษตรบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๘๙,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๔ เชื่อมถนน ประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านรั้ว-ทุ่ง ต.หนองหนาม	๒๓๙,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านชายสิน บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหนาม	๑๔๓,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างศาลาเอนก ประสงค์สุสานบ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหนาม	๑๖๗,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายสะพานบริเวณ เสื่อบ้าน บ้านร่องอู หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรั้วสุสานบ้าน บ่อโจง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหนาม	๑๖๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด บ้านแป้นหมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	กองช่าง	ตั้งรายการใหม่ จากการโอน งบในโครงการ ลำดับที่ ๓๗, ๓๘ ตามมติสภา สมัยที่ ๑ ๕ เม.ย. ๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		
๑๕	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ DLTV	๓๐,๗๐๐	๒๗,๔๐๐	กองการศึกษา	
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม ร.ร. อนุบาล	๗,๙๐๙,๕๐๐	๖,๑๕๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๑๗	โครงการก่อสร้างพังกั้นดิน ข้างบ้านนายอร่าม (ซอย ๔) บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒ ต.หนองนวม	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย หลังวัดบ้านไร่-ทุ่ง (เชื่อมของเดิม) หมู่ที่ ๘ ต.หนองนวม	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๑๙	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม RO บ้านบุชา หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแป้น	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๐	โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อปากกอง) บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๑๒๕,๗๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๑	โครงการปรับปรุงบ่อเกษตร (บ่อดันกว่า) บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๑๒๕,๗๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่บ้านไร่-ทุ่ง หมู่ที่ ๘ ต.หนองนวม	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอยโรงงานสีบสวรรณ บ้านบุชา หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแป้น	๑๒๔,๖๐๐	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		

๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอยเจริญ (ช่วงที่๒) บ้านบุชา หมู่ที่ ๕ ต.บ้านแป้น	๓๔,๔๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอย ๑ (บ้านล้อม) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแป้น	๑๓๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอย ๑๑ บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหนาม	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอย ๓ บ้านบ่อโจง หมู่ที่ ๑ ต.หนองหนาม	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ (บ้านถ้ำ) บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ต.หนองหนาม	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่องอุย- บ้านขว้าง (ช่วงที่ ๔) บ้านขว้าง หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม	๒๕๖,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม) ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาง บุญฤทธิ์ สุโรจน์ บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๖๕,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม) ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแป้น	๒๗๙,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม) ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘ ต.หนองหนาม	๑๖๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ บ้านหนองหนาม หมู่ที่ ๓ ต.หนองหนาม	๕๒๘,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยเทศบาลตำบล บ้านแป้น ๔๒ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๒๑๒,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก (Overlay) ถนนสายประชารัฐพัฒนา หมู่ที่ ๒ ต.หนองหนาม	๑,๐๕๒,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย สมจิตร กิตติกาศ บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	๔๖,๐๐๐	๓๘,๕๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม) ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		

๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ ๘ ต.หนองนาม	๙๕,๐๐๐	๘๒,๐๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม) ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์บริเวณด้านหลังอาคาร เอนกประสงค์ บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านแป้น	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ กันเงินไปปี ๖๓	กองช่าง	
๓๙	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียนบ้านแป้น พิทยาคม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า	๖๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดแน่น ซอยจันทยาพร บ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๔๑,๒๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี ผู้รับเหมา	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม)
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๑๔๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	กันเงินไปปี ๖๓ เป็นโครงการที่ ตั้งรายการใหม่ จากการโอน งบในโครงการ ลำดับที่ ๓๗, ๓๘ ตามมติสภา สมัยที่ ๑ ๕ เม.ย. ๖๒
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตซอยข้างวัดบ้านแป้น บ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๓๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลดไปตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่ ลำดับที่ ๓๖ ตามมติ สภา สมัยที่ ๑ ๕ เม.ย. ๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		
๔๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอยข้างวัดบ้านแป้น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านแป้น	๒๒๑,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลดไปตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่ ลำดับที่ ๑๔ และ ๓๖ ตามมติสภา สมัยที่ ๑ ๕ เม.ย. ๖๒
๔๔	โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง บ้านเส้ง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านแป้น	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	(งบจ่ายขาด เงินสะสม) ยกเลิก โครงการ เปลี่ยนเข้า สภาใหม่
๔๕	โครงการคั้นน้ำใส่ให้ลำน้ำกวง	๓๐,๐๐๐	๒๔,๖๖๘	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	
๔๖	โครงการเมืองสวยใส ไร่ลพพิช	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๔๗	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๔๘	โครงการชุมชนอาสาพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๔๙	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๐	โครงการลดโลกร้อนด้วยสองมือเรา	๑๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๑	โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน น้ามอง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๖	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		
๕๒	โครงการออมบุญ ออมขยะ ออมเบี้ย	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๓	โครงการน้ำประปาปลอดภัย เทศบาล.บ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	กองสาธารณสุข ร่วมกับสำนัก งานนิคมอุตสาหกรรม ภาค เหนือ จ.ลำพูน และศูนย์ทันต สาธารณสุข ระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่	
๕๔	โครงการรักษบ้านเกิด สร้างถิ่น กำเนิดให้น่าอยู่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๕	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม ๕๔ โครงการ		๑๗,๒๒๒,๘๐๐	๑๓,๐๐๙,๐๔๙		

รวมเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๙,๐๔๙ บาท
(-สิบสามล้านเก้าพันสี่สิบเก้าบาทถ้วน-)